

## 공정확인서

1. 사업장명 : 동대구 에일린의 들 신축공사
2. 사업주체 : 아이에스동서㈜ (시공자 : 아이에스동서㈜)
3. 공사기간 : 2019년 01월 15일 ~ 2021년 10월 (33개월)
4. 공사진행현황

| 공종    | 공사진행사항   | 비고                |
|-------|--|-------------------|
| 건축    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 철근콘크리트공사</li> <li>- 1동 17F 바닥 Con'c 타설                      - 2동 19F 바닥 Con'c 타설 준비</li> <li>- 3동 19F 알폼 시공                                      - 4동 18F 알폼 시공</li> <li>- 5동 20F 바닥 갱폼 인양                          - 6동 지붕층 바닥 단열재 시공</li> <li>- 7동 20F 바닥 철근 배근                          - 8동 23F 알폼 시공</li> <li>■ 마감공사</li> <li>- 견출 : 내부: 2,3동 15F, 4동 16F, 6동 20F, 7동 16F</li> <li>- 조적 : 벽돌: 1동 2F, 8동 17F / 블록 : 1동 B2F, 2동 B3F, 전기실</li> <li>- 내장 : STUD: 3동 10F</li> <li>- 목창호 : 가를 설치 : 4동 11~15F, 7동 11~14F</li> <li>- 석공사 : 6,8동 외부 비계 및 석재 시공</li> </ul> | (주)무영씨엠<br>건축사사무소 |
| 토목/조경 | - 1~2동 사이 주차장 도메우기 및 다짐작업  |                   |
| 기계    | - 골조공사 진행에 따른 각종 배관 및 슬리브 등 설치   |                   |
| 전기    | - 골조공사 진행에 따른 각종 배관 및 Box 등 설치   | ㈜나로이앤씨            |
| 통신    | - 골조공사 진행에 따른 각종 배관 및 Box 등 설치   |                   |
| 소방    | - 골조공사 진행에 따른 각종 배관 및 Box 등 설치   | (주)광명엔지니어링        |

### 5. 공정률

(단위 : %)

| 공종       | 보합            | 전월 누계        |              | 금월          |             | 누계           |              |              | 비고 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
|          |               | 계획           | 실행           | 계획          | 실행          | 계획           | 실행           | 달성률          |    |
| 건축       | 58.78         | 27.99        | 27.65        | 3.81        | 3.80        | 31.80        | 31.45        | 98.90        |    |
| 토목/조경    | 10.40         | 4.72         | 4.62         |             | 0.01        | 4.72         | 4.63         | 98.09        |    |
| 기계       | 10.20         | 2.83         | 2.79         | 0.52        | 0.51        | 3.35         | 3.30         | 98.51        |    |
| 전기       | 6.53          | 1.13         | 1.10         | 0.20        | 0.20        | 1.33         | 1.30         | 97.74        |    |
| 통신       | 2.67          | 0.65         | 0.65         | 0.19        | 0.16        | 0.84         | 0.81         | 96.43        |    |
| 소방       | 2.43          | 0.89         | 0.87         | 0.14        | 0.15        | 1.03         | 1.02         | 99.03        |    |
| 간접공사     | 8.99          | 2.72         | 2.52         | 0.36        | 0.09        | 3.08         | 2.61         | 84.74        |    |
| <b>계</b> | <b>100.00</b> | <b>40.93</b> | <b>40.20</b> | <b>5.22</b> | <b>4.92</b> | <b>46.15</b> | <b>45.12</b> | <b>97.77</b> |    |

당 사업장에 대한 2020년 8월말 현재 공정현황은 상기와 같음을 확인합니다.

2020년 9월 일

감리자 주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로 411 (여수동, 씨티오피스타워)

상호 : (주)무영씨엠건축사사무소

총괄감리원 : 황 석 진 (인)



### 주택도시보증공사 귀중

※ 공정확인서 유의사항

- 계획공정률은 착공시 사업주체가 감리자에게 제출한 계획공정표에 명기된 공정률 또는 계획수정공정률을 감리자가 확인하고 당사가 승인한 공정률을 말하며, 실행공정률은 순수공정진행에 대한 공정률을 말한다.
- 타법감리 및 감리제외공사는 확인할 수 없음

## 공정확인서

1. 사업장명 : 동대구 에일린의 들 신축공사
2. 사업주체 : 아이에스동서(주) (시공자 : 아이에스동서(주))
3. 공사기간 : 2019년 01월 15일 ~ 2021년 10월 (33개월)
4. 공사진행현황

| 공종    | 공사진행사항   | 비고                |
|-------|--|-------------------|
| 건축    | ■ 철근콘크리트공사<br>- 1동 17F 바닥 Con'c 타설                      - 2동 19F 바닥 Con'c 타설 준비<br>- 3동 19F 알폼 시공                                      - 4동 18F 알폼 시공<br>- 5동 20F 바닥 갱폼 인양                              - 6동 지붕층 바닥 단열재 시공<br>- 7동 20F 바닥 철근 배근                              - 8동 23F 알폼 시공<br>■ 마감공사<br>- 견출 : 내부: 2,3동 15F, 4동 16F, 6동 20F, 7동 16F<br>- 조적 : 벽돌: 1동 2F, 8동 17F / ब्ल록 : 1동 B2F, 2동 B3F, 전기실<br>- 내장 : STUD: 3동 10F<br>- 목창호 : 가틀 설치 : 4동 11~15F, 7동 11~14F<br>- 석공사 : 6,8동 외부 비계 및 석재 시공 | (주)무영씨엠<br>건축사사무소 |
| 토목/조경 | - 1~2동 사이 주차장 도메우기 및 다짐작업  |                   |
| 기계    | - 골조공사 진행에 따른 각종 배관 및 슬리브 등 설치   |                   |
| 전기    | - 골조공사 진행에 따른 각종 배관 및 Box 등 설치   | (주)나로이엔씨          |
| 통신    | - 골조공사 진행에 따른 각종 배관 및 Box 등 설치   |                   |
| 소방    | - 골조공사 진행에 따른 각종 배관 및 Box 등 설치   | (주)광명엔지니어링        |

### 5. 공정률

(단위 : %)

| 공종       | 보합            | 전월 누계        |              | 금월          |             | 누계           |              |              | 비고 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
|          |               | 계획           | 실행           | 계획          | 실행          | 계획           | 실행           | 달성률          |    |
| 건축       | 58.78         | 27.99        | 27.65        | 3.81        | 3.80        | 31.80        | 31.45        | 98.90        |    |
| 토목/조경    | 10.40         | 4.72         | 4.62         |             | 0.01        | 4.72         | 4.63         | 98.09        |    |
| 기계       | 10.20         | 2.83         | 2.79         | 0.52        | 0.51        | 3.35         | 3.30         | 98.51        |    |
| 전기       | 6.53          | 1.13         | 1.10         | 0.20        | 0.20        | 1.33         | 1.30         | 97.74        |    |
| 통신       | 2.67          | 0.65         | 0.65         | 0.19        | 0.16        | 0.84         | 0.81         | 96.43        |    |
| 소방       | 2.43          | 0.89         | 0.87         | 0.14        | 0.15        | 1.03         | 1.02         | 99.03        |    |
| 간접공사     | 8.99          | 2.72         | 2.52         | 0.36        | 0.09        | 3.08         | 2.61         | 84.74        |    |
| <b>계</b> | <b>100.00</b> | <b>40.93</b> | <b>40.20</b> | <b>5.22</b> | <b>4.92</b> | <b>46.15</b> | <b>45.12</b> | <b>97.77</b> |    |

당 사업장에 대한 2020년 8월말 현재 공정현황은 상기와 같음을 확인합니다.

2020년 9월 일

감리자 주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로 411 (여수동, 씨티오피스타워)

상호 : (주)무영씨엠건축사사무소

총괄감리원 : 황 석 진



### 아이에스동서(주) 대표이사 귀중

※ 공정확인서 유의사항

- 계획공정률은 착공시 사업주체가 감리자에게 제출한 계획공정표에 명기된 공정률 또는 계획수정공정표를 감리자가 확인하고 당사가 승인한 공정률을 말하며, 실행공정률은 순수공정진행에 대한 공정률을 말한다.
- 타법감리 및 감리제외공사는 확인할 수 없음