

공정확인서

1. 사업장명 : 수성 범어W 신축공사
2. 사업주체 : 수성범어지역주택조합,아이에스동서(주) (시공자 : 아이에스동서(주))
3. 공사기간 : 2019. 05. 17 ~ 2023. 12. 16
4. 공사진행현황

공종	공사진행사항	비고
건축	- 101~105동 B2~B1층 외주부 슬라브 콘크리트 타설 - B2층 주차장 슬라브 콘크리트 타설	
토목	- 어스앵커 띠장 해체 및 반출	
기계	- 각동 및 주차장 슬리브 및 소화전 설치	
전기	- 각동 및 주차장 매입 배관	

5. 공 정 율

공종	보합 (%)	전월누계		금월		누계			비고
		계획	실행	계획	실행	계획	실행	달성률	
직접공사비	건축	48.87	4.307	4.99	0.5	0.503	4.807	5.493	114.27%
	토목	7.56	4.506	4.433	0.00	0.00	4.506	4.433	98.37%
	기계	12.46	0.03	0.03	0.006	0.00	0.036	0.03	83.33%
	전기	12.43	0.128	0.123	0.02	0.02	0.148	0.143	96.62%
	소방	8.71	0.03	0.03	0.07	0.095	0.1	0.125	125.00%
	통신	1.81	0.02	0.016	0.005	0.00	0.025	0.016	64.00%
현장간접비	8.16	0.729	0.786	0.049	0.05	0.778	0.836	107.45%	
계	100	9.75	10.408	0.65	0.668	10.4	11.076	106.50%	

당 사업장에 대한 2021년 01월말 현재 공정현황은 상기와 같음을 확인합니다.

2021년 01월 31일

감리자 주소 : 서울시 송파구 중대로 135, 동관 1701호

상호 : (주)삼우공간건축사사무소

총괄감리원 : 박 승 일



주택도시보증공사 귀중

※ 공정확인서 유의사항

계획 공정률은 착공시 사업주체가 감리자에게 제출한 계획공정표에 명기된 공정률을 말하며, 실행공정률은 공정표 구성 현황표에 따른 산출내역 기준으로 산출된 공정률임.